



GROTTAMINARDA, LI 30.04.2026

**INFORMATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PROGETTO IN ESSERE DEL PNRR (L. 145/2018). NEXT GENERATION EU, FINANZIATO DAL  
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF)  
ED ATTUATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA**

I sottoscritti: Francesco Vigorita, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'intestato Consorzio e Ing. Elziario GRASSO, in qualità di R.U.P. degli interventi indicati in oggetto, in merito allo stato di attuazione del progetto in oggetto, diramano la seguente informativa.

<p><b>Oggetto:</b> Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico ed interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti". <b>Progetto in essere del PNRR (L. 145/2018). Next Generation EU.</b></p>	
<b>CODICE DANLA</b>	<b>15-02-0018-376</b>
<b>CUP</b>	<b>E15I17000030007</b>
<b>Importo del finanziamento:</b>	<b>€ 13.183.586,05</b>
<b>Decreti finanziamento</b>	<b>Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021 e successivi Decreti MASAF: n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023, n.0479346 del 23.09.2025, n. 0203103 del 30.04.2026</b>
<b>Ente Attuatore</b>	<b>Consorzio di Bonifica dell'Ufita</b>
<b>Stazione Appaltante:</b>	<b>Consorzio di Bonifica dell'Ufita</b>
<b>Impresa Appaltatrice:</b>	<b>Ritonnaro Costruzioni S.r.l.</b>
<b>Contratto di appalto</b>	<b>Rep. n.2848, stipulato il 22.11.2023, per Notaio Virginio Pesiri</b>
<b>Importo contrattuale originario:</b>	<b>€ 8.889.137,983 di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA</b>
<b>Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi:</b>	Prot. atti n. 1555 del 10.09.2024, registrato c/o Agenzia Entrate di Ariano Irpino, il 24.09.2024 al N. 857, senza aumento importo contrattuale.
<b>Atto di sottomissione</b>	Prot. atti n. 1576 del 10.10.2025 registrato c/o Agenzia Entrate di Ariano Irpino il 30.10.2025 al N. 700- serie 3°, maggiorazione importo contrattuale € 210.000,00, oltre IVA
<b>Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi:</b>	Prot. atti n. 1587 del 10.02.2026 registrato c/o Agenzia Entrate di Ariano Irpino – Sezione di Sant'Angelo dei Lombardi 23.02.2026 al N. 91- serie 3°, ad invarianza di importo contrattuale
<b>Consegna dei lavori</b>	<b>28.12.2023</b>
<b>Importo contrattuale atualizzato</b>	<b>€ 9.099.137,98 di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA</b>
<b>Concreto inizio dei lavori</b>	<b>29.01.2024</b>
<b>Tempo contrattuale - Termine di conclusione dei lavori</b>	<b>730 giorni dal verbale di consegna - 27.12.2025.</b>
<b>Ultimazione dei lavori</b>	<b>27.12.2025</b>
<b>Termine operazioni di collaudo finale dei lavori</b>	<b>28.02.2026</b>
<b>Emissione da parte della Commissione di Collaudo del certificato di Collaudo finale dei lavori, con esito positivo</b>	<b>24.02.2026,</b>
<b>Certificato di collaudo finale approvato di Comitato Esecutivo del Consorzio</b>	<b>n. 36/2026 del 26.02.2026</b>

Allo stato sono in corso le procedure:



GROTTAMINARDA, LI 30.04.2026

- A. per la fornitura di apparecchiature idrauliche in amministrazione diretta, supplementari di quelle installate con i lavori in appalto;
- B. di allaccio del Sistema di Telecontrollo, Telegestione, Telesorveglianza e Teletrasmissione dati, con procedura indipendente rispetto alle attività di installazione avvenuta nell'ambito dei lavori in appalto;
- C. di emissione dei decreti di esproprio;
- D. di rendicontazione delle spese sostenute al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

I MILESTONE ed i TARGET associati alla Misura M2C4 Investimento 4.3, previsti con l'attuazione dell'intervento in argomento e comunicati al MASAF in data 23.03.2026, sono stati tutti raggiunti ed addirittura superati in sede attuativa, giusta Tabella qui di seguito riportata:

TARGET/ MILESTONE	DESCRIZIONE	VALORE BASELINE	VALORE/ INTERMEDIO/I	VALORE FINALE	STATO (Completato/ Parzialmente completato/Da avviare)	COMPLETAMENTO (100% - N% - 0%)
<b>M1</b>	APPALTO AGGIUDICATO	9.586.130,56	8.889.137,98	9.098.890,18	completato	100%
<b>T1 – T0044</b>	AREA EFFICIENTATA SOTTESA ALL'INTERVENTO (MQ)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.001.800,00	completato	100%
<b>T2 – T0129</b>	NUMERO DI MISURATORI ALLA FONTE - I/II LIVELLO	12	12	12	completato	100%
<b>T3- (T0325)</b>	N. MISURATORI DI III LIVELLO	82	82	82	completato	100%
<b>T4- (T0326)</b>	N. MISURATORI DI IV LIVELLO	700	703	703	completato	100%

L'avanzamento Economico-Finanziario dell'investimento alla data del 30.04.2026 è di € **12.855.770,48** corrispondente al **97,51% dell'investimento complessivo finanziato dal MASAF di € 13.183.586,05**, pertanto resta da spendere la somma residua di € **327.815,57**, per oneri di allaccio, forniture in amministrazione diretta ed espropri.

**IL RUP**  
Ing. Elzario GRASSO

**IL PRESIDENTE**  
Francesco VIGORITA