


 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	 Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	
---	---	--	---	---

**INFORMATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGETTO IN ESSERE DEL PNRR (L. 145/2018). NEXT GENERATION EU.**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	
--	--	---

ENTE BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO E ATTUATORE DELL'INTERVENTO	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	
--	---	---

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	 Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Oggetto: Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico ed interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti”. LOCALIZZAZIONE INTERVENTI: Regione: CAMPANIA Provincia: AVELLINO Comuni: ARIANO IRPINO, CARIFE, CASTEL BARONIA, FLUMERI, FRIGENTO, GESUALDO, GROTTAMINARDA, STURNO		
CODICE DANIA	15-02-0018-376	
CUP	E15I17000030007	
Importo del finanziamento:	€ 13.183.586,05	
Estremi del finanziamento assentito	Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021 e successivi Decreti MASAF: n. 0645116 del 16.12.2022; n. 0038678 del 26.01.2023; n. 0701954 del 22.12.2023; n.0479346 del 23.09.2025 n. 0382408 del 05.08.2026	
Ente concessionario del finanziamento	Consorzio di Bonifica dell'Ufita	
Stazione Appaltante:	Consorzio di Bonifica dell'Ufita	
Impresa Appaltatrice lavori principali:	Ritonnaro Costruzioni S.r.l.	
Contratto di appalto e successivi atti di sottomissione	Rep. n.2848, stipulato il 22.11.2023, per Notaio Virginio Pesiri del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi. Prot. atti n. 1555 del 10.09.2024, registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino, il 24.09.2024 al. N. 857, senza aumento dell'importo contrattuale.	





	Prot. atti n. 1576 del 10.10.2025 registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino il 30.10.2025 al N. 700- serie 3°, con maggiorazione dell'importo contrattuale di € 210.000,00, oltre IVA
Importo contrattuale attualizzato con importo suppletivo dell'atto di sottomissione n. 1576 del 30.10.2025	€ 9.099.137,98 di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA
Tempo contrattuale e Termine di conclusione dei lavori	Tempo= 730 giorni dal verbale di consegna; Termine: 27.12.2025.
Consegna dei lavori	28.12.2023
Concreto inizio dei lavori	29.01.2024
Ultimazione dei lavori	27.12.2025
Collaudo finale emesso dalla Commissione di collaudo in corso d'opera	24.02.2026
Certificato di collaudo finale approvato con delibera del Comitato Esecutivo del Consorzio	n. 36/2026 del 26.02.2026
Importo stato finale confermato dal certificato di collaudo finale	€ 9.099.137,18 di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA
Aggiornamento dei prezzi in base alla normativa in materia	Relativamente all'aggiornamento dei prezzi si evidenzia che allo stato finale è risultato un ammontare negativo dell'aggiornamento dei prezzi di € 247,80, che è stato trattenuto sull'importo dello Stato Finale, cosicché l'importo finale liquidato all'Impresa Appaltatrice è risultato pari ad € 9.098.980,18= € 9.099.137,98-€ 247,80
Oneri di scarica	Gli oneri di scarica, determinati in sede progettuale in € 62.753,32, oltre IVA e da liquidare all'Impresa affidataria come rimborso a fattura, a consuntivo sono risultati ammontare ad € 32.614,59, oltre IVA

L'attuazione dei lavori in appalto si è chiusa entro i termini contrattuali, il collaudo si è concluso con esito positivo e non ha dato luogo a contenzioso con l'Impresa Appaltatrice, né sono stati registrati reclami od opposizioni di sorta, come risulta dall'esito finale della pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" presso gli 8 Comuni interessati dai lavori.

Lavori in amministrazione diretta (forniture di apparecchiature idrauliche ed elettroniche, con messa in opera con le maestranze del Consorzio)	€ 108.118,00 oltre IVA
Contratti delle forniture di apparecchiature idrauliche ed elettroniche	Prot. atti n. 1596 del 10.06.2026, n. 1598 del 24.06.2026 e n.1599 del 09.07.2026 AC.MO. s.r.l.
Servizi di allaccio sistema di telecontrollo e forniture delle apparecchiature elettroniche	€ 27.219,64, oltre IVA ASW-ATI s.r.l.
Contratto	Prot. atti n. 1595 del 01.06.2026
Fornitura di schede SIM e successiva gestione del servizio fino al collaudo per allaccio sistema di telecontrollo e forniture delle apparecchiature elettroniche	€ 1.702,00 oltre IVA TIM S.p.A.
Contratto	n. 88801212164620 del 01.11.2025
Fornitura di schede SIM e successiva gestione del servizio fino al collaudo per allaccio sistema di telecontrollo e forniture delle apparecchiature elettroniche	€ 790,00, oltre IVA e-distribuzione S.p.A.

Il Progetto degli interventi in oggetto ha necessitato la previsione di Espropri di aree private e l'occupazione temporanea, nonché la costituzione di servitù di acquedotto per condotte irrigue. Le procedure si sono svolte





regolarmente e non hanno dato a contezioso con le ditte interessate. Alle Ditte concordatarie è stato liquidato e pagato direttamente il quantum dovuto in base alle norme di legge vigenti in materia ed alle Ditte non concordatarie, circa il 10% sul totale di 850 Ditte circa), che , si ribadisce, non hanno attivato nessun procedimento di contenzioso, le indennità spettanti sono state determinate e ne è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con richiesta di deposito delle somme a ciascuna ditta spettante inoltrata tra il giorno 06 e 11 agosto 2026.

I Milestone ed i Target associati alla Misura M2C4 – Investimento 4.3 correlati con l'intervento in oggetto, comunicati al Masaf in data 23.03.2026 sono stati raggiunti e addirittura superati in fase attuativa rispetto al valore Baseline originariamente prefissato, giusta tabella di sintesi qui di seguito riportata:

TARGET / MILESTONE	DESCRIZIONE	VALORE BASELINE	VALORE FINALE	STATO	COMPLETAMENTO (100%)
M1	APPALTO AGGIUDICATO	9.586.130,56 €	9.098.890,18 €	COMPLETATO	100
T1-T0044	AREA EFFICIENTATA SOTTESA ALL'INTERVENTO (MQ)	19.600.000,00	21.001.800,00	COMPLETATO	100
T2-0129	NUMERO DI MISURATORI ALLA FONTE - I/II LIVELLO	12	12	COMPLETATO	100
T3-0325	NUMERO DI MISURATORI ALLA FONTE - III LIVELLO	82	82	COMPLETATO	100
T4-0326	NUMERO DI MISURATORI DI IV LIVELLO	700	703	COMPLETATO	100

L'avanzamento economico finanziario dell'investimento alla data del 16.09.2026 è pari ad € 13.182.504,78 corrispondente all'importo definito con decreto MASAF n. 0382408 del 05.08.2026, corrispondente all'importo del finanziamento assentito di € 13.183.586,05, decurtato dell'importo di € 1.081,27 delle economie accertate a seguito dell'attuazione dell'investimento. Pertanto l'investimento sotto l'aspetto economico è realizzato al 99,99% dell'importo originario del finanziamento assentito e al 100% del finanziamento rimodulato con il predetto decreto con riferimento all'importo al netto delle economie accertate dal MASAF.

Allo stato attuale è in corso la procedura di perfezionamento della richiesta al MASAF del saldo di € 1.317.504,78 corrispondente alla differenza tra l'importo di € 13.182.504,78 del finanziamento rimodulato e l'importo trasferito al Consorzio a tutto il 16.09.2026 di € 11.865.227,44.

16 SET 2026
IL RUP
Ing Elziario GRASSO



IL PRESIDENTE
Francesco VIGORITA